Concours - Sujet d'entraînement 2026

Technicien de 3ème grade - echelle 9
Organisme : Fondation pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel des Eaux et Forêts | Spécialité : Bâtiment
Domaine : Technique / Maintenance | Durée indicative : 2h | Barème : QCM 10 pts + Rédaction 6 pts + Cas 4 pts

---

Consignes : répondez d'abord seul et en temps limite. Cochez une seule réponse par QCM. Le corrigé détaillé est dans le fichier Corrigé séparé - à consulter après l'épreuve.

PARTIE 1 - QCM (10 points, 1 pt / question)

Q1. Avant toute intervention, la consignation impose :

[ ] A. de se dépêcher
[ ] B. séparer, condamner, vérifier l'absence
[ ] C. de couper à la main
[ ] D. rien

Q2. L'habilitation électrique HTA concerne :

[ ] A. la basse tension
[ ] B. la haute tension
[ ] C. le gaz
[ ] D. l'eau

Q3. Souder TIG utilise comme gaz de protection :

[ ] A. l'oxygène
[ ] B. l'argon
[ ] C. l'hydrogène
[ ] D. l'air

Q4. En triphasé 400 V, la tension simple vaut environ :

[ ] A. 400 V
[ ] B. 230 V
[ ] C. 110 V
[ ] D. 690 V

Q5. Un plan en coupe montre :

[ ] A. l'extérieur du bâtiment
[ ] B. l'intérieur tranche verticalement
[ ] C. le budget
[ ] D. le planning

Q6. Le couple de serrage se mesure en :

[ ] A. bars
[ ] B. newton-mètres
[ ] C. watts
[ ] D. decibels

Q7. Un EPI en atelier, c'est :

[ ] A. un logiciel

[ ] B. un equipement de protection individuelle
[ ] C. une machine
[ ] D. un syndicat

Q8. Un manomètre mesure :
[ ] A. la température
[ ] B. la pression
[ ] C. le débit
[ ] D. le niveau

Q9. Un disjoncteur protege contre :
[ ] A. les coupures EDF
[ ] B. surcharges et courts-circuits
[ ] C. la foudre uniquement
[ ] D. les vols

Q10. Le béton armé associe :
[ ] A. bois et verre
[ ] B. béton (compression) et acier (traction)
[ ] C. plâtre et peinture
[ ] D. sable et eau

PARTIE 2 - Questions de cours (6 points, 2 pts / question)

C1. Décrivez la procédure de consignation électrique avant intervention.
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C2. Expliquez la différence entre maintenance préventive et corrective (exemples).
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

C3. Lisez un plan : que vérifiez-vous avant de lancer des travaux ?
(Réponse rédigée : 8 à 12 lignes attendues.)

PARTIE 3 - Étude de cas pratique (4 points)

Étude de cas 2026 : pannes répétitives d'un groupe froid d'un bâtiment public. 1) Diagnostic méthodique (5 vérifications). 2) Plan de maintenance préventive annuelle. 3) Devis estimatif des pièces.

Fin du sujet - ouvrez le fichier Corrigé 2026 pour vérifier vos réponses.